

**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**



COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P.

REGISTRO GENERALE

N. 268 del 19/07/2016

DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 49 / II del 19/07/2016

**OGGETTO: "MDS LAVORI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O.6.3 - APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - CUP: I47H13001890002 - CIG/ 58343799DA**

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. 2

FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP

ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO: "MDS LAVORI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR CAMPANIA FESR 2007-2013 O.O.6.3 - APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - CUP: I47H13001890002 - CIG: 58343799DA**

## IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

### IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 15 del 09/06/2016 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità P.O. del 2° Settore Tecnico;

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" che riporta il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A - LAVORI E FORNITURE</b>		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.627.656,66
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>		<b>1.695.883,95</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE</b>		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI</b>		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	169.588,40
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>504.116,35</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>		<b>2.200.000,30</b>

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;

- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stata indetta la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1<sup>a</sup> classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% per un importo lavori di € 1.630.777,68 oltre IVA al 10% pari a € 163.077,77;
- il quadro economico post-gara per l'intervento in oggetto, risulta così approvato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>		
<b>A - LAVORI E FORNITURE</b>		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>		<b>1.630.777,68</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE</b>		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di scarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013 ]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI</b>		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,77
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>497.605,72</b>
<b>D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE</b>		<b>71.616,90</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C - D)</b>		<b>2.200.000,30</b>



- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati ed iniziati;
- in data 06/05/2015 con nota prot. 3077 le due imprese in associazione temporanea hanno trasmesso l'atto costitutivo, rep. 80410 racc. 17779 per Notaio Antonio Decimo di S. Maria Capua Vetere (CE), della società consortile denominata "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - alla quale è demandata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori in oggetto e che restano immutati tutti i patti contrattuali e le obbligazioni sorte con la stipula del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015 da parte dell'ATI;
- con nota del 28/07/2015 pervenuta a mezzo pec, registrata al prot. 5085 del 30/07/2015, il legale rappresentante della società consortile, geom. Pasquale Basile, ha richiesto l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 26-ter L. 98/2013 come modificato dall'art. 8 comma 3 L. 11/2015 e previsto all'art. 7 del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015, per la somma complessiva pari a € 179.385,54;
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 331/15) è stata concessa e liquidata alla società consortile la suddetta anticipazione del 10% dell'importo contrattuale per € 163.077,76 oltre IVA;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, avente un importo imponibile pari a € 342.300,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 34.230,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 376.530,00 recuperando l'intero importo in anticipazione;
- con determinazione di questo Settore n. 229 del 03/12/2015 (R.G. 601/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, avente un importo imponibile pari a € 461.500,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 46.150,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 507.650,00;
- l'importo dei lavori liquidato alla data del 30/11/2015 ammontava ad € 970.651,96 ma la ditta esecutrice aveva realizzato ulteriori lavori che erano ancora in corso di contabilizzazione da parte della direzione dei lavori e, pertanto, il residuo contrattuale risultava pari ad € 660.125,72;
- con nota del 02/12/2015 pervenuta a mezzo pec il legale rappresentante della società consortile, geom. Pasquale Basile, aveva richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale residuo, oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 26-ter L. 98/2013 come modificato dall'art. 8 comma 3 L. 11/2015 e previsto all'art. 7 del contratto d'appalto rep. 196 del 08/04/2015, per la somma complessiva pari a € 145.227,67;
- con determinazione di questo Settore n. 230 del 03/12/2015 (R.G. 602/15) è stato approvato e liquidato la suddetta anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale residuo avente un importo imponibile pari a € 132.025,15 e con scissione dell'IVA al 10% per € 13.202,52 (ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72) per un totale di € 145.227,67;
- con determinazione di questo Settore n. 161 del 12/10/2015 (R.G. 477/15) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, avente un importo imponibile pari a € 132.025,15 e con scissione dell'IVA al 10% per € 13.202,52 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 145.227,67 recuperando l'intero importo in anticipazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i lavori sono ancora in corso di esecuzione e l'importo complessivo degli stessi liquidato dal Settore Tecnico fino alla data del 23/03/2016 (3° SAL) ammonta ad € 1.135.790,72;
- in data 08/02/2016 con nota prot. n. 815, questa Amministrazione ha comunicato al R.U.P. arch. Giuseppe Rossi il proprio intendimento di richiedere una perizia di variante al fine di prendere atto delle lavorazioni già eseguite e quelle da eseguire extra contratto, disponendo per la loro copertura economica dei costi, la compensazione a scomputo delle opere di miglioria proposte dall'impresa esecutrice in sede di aggiudicazione dell'appalto con la conseguenziale rimodulazione dell'intervento previsto;

- in data 08/02/2016 con nota prot. n. 024ST il R.U.P. ha comunicato l'intendimento dell'Amministrazione al Direttore dei Lavori arch. Francesco Castaldo, disponendo la redazione di una perizia di variante previa sospensione dei lavori e concessione di congrua proroga alla ditta esecutrice ed al contempo ha autorizzato l'utilizzo delle somme stanziare per gli imprevisti nel quadro economico approvato;
- in data 08/07/2016 con nota prot. n. 4276 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante richiesta nella modalità di assestamento parziale, essendo tra l'altro prossima la conclusione dei lavori;
- gli elaborati della suddetta perizia di variante sono stati sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" e consistono in:
  - Relazione tecnica con nuovo quadro economico;
  - Grafici di variante;
  - Computo metrico estimativo;
  - Analisi nuovi prezzi;
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- le opere di variante realizzate e da realizzarsi, rimandando la loro più dettagliata e specifica descrizione agli elaborati tecnici trasmessi, sono sinteticamente le seguenti:
  - realizzazione di pavimentazione in pietra lavica bocciardata con l'utilizzo di cordoli e zanelle in pietra calcarea bianca in sostituzione del preventivato asfalto bituminoso di Via Paparo;
  - realizzazione di pavimentazione in pietra lavica bocciardata con l'utilizzo di cordoli e zanelle in pietra calcarea bianca lungo tutto il Corso Boccarusso;
  - realizzazione di pavimentazione stradale in pietra lavica bocciardata solo per i tratti del corso Boccarusso dalla Piazza fino alla Via Ascoli in direzione S. Sebastiano e fino al civico 142 in direzione Pollena Trocchia;
  - miglioramento delle lavorazioni relativa al rifacimento della facciata della Chiesa, in particolare modanature e cornici, con l'estensione dell'intervento anche ai prospetti laterali e al campanile;
  - pavimentazione della fontana in pietra calcarea bianca posata ad opera incerta, con gradinate e delimitazione del sagrato della chiesa in pietra composta bocciardata;
  - realizzazione di stalli di sosta lungo il lato destro del Corso Boccarusso secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici di cui al progetto approvato dalla Provincia di Napoli con provvedimento dirigenziale n. 5734 del 26/06/2013 e per il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2013;
  - opere di scavo, rinterro, assistenza logistica necessarie per lo spostamento, adeguamento e sostituzione delle dotazioni impiantistiche preesistenti su suolo pubblico relativi infrastrutture di servizio pubblico quali condotte di adduzioni idriche, elettriche, di fibra ottica, fognario e di adduzione gas metano;
  - le categorie di opere previste nel computo delle migliorie offerte in sede di gara dall'impresa esecutrice, da non realizzare a compensazione dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la rimodulazione dell'intervento di progetto sono stati individuate secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e riportati nell'allegata documentazione contabile e tecnica a cui si rimanda per una più approfondita descrizione delle stesse;
  - di seguito è riportato il quadro riepilogativo di tutte le spese relative ai lavori appaltati con il calcolo del nuovo importo contrattuale (oltre IVA al 10%):

Lavori in variante	€ 1.850.529,99
Imprevisti	€ 75.699,81
<u>Migliorie da non realizzare</u>	<u>- € 222.927,51</u>
Totale Lavori	€ 1.703.302,29
<u>Ribasso offerto 4%</u>	<u>€ 68.132,09</u>
Totale Lavori ribassato	€ 1.635.170,20
<u>Oneri della sicurezza</u>	<u>€ 68.227,29</u>
Nuovo importo contrattuale	€ 1.703.397,49

- dedotto l'importo di € 222.927,51 per la rinuncia ad alcune migliorie così come determinato dall'Amministrazione, resta la somma di € 96.947,65 relativa alle migliorie che l'impresa dovrà eseguire ed in parte ha già eseguito;



**ATTESO CHE:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento trasmessa il 08/07/2016 prot. n. 4276 con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice per i lavori di "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" avente un importo complessivo di € 1.703.397,49 (oltre IVA al 10%) con un aumento di € 72.619,81 rispetto all'importo contrattuale di € 1.630.777,68 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- con la medesima deliberazione si è dato atto che l'aumento percentuale del contratto non supera il valore del 5% attestandosi al 4,453%, nel rispetto dell'art. 149 nonché dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- con la medesima deliberazione si è autorizzata la rinuncia di alcune delle migliorie offerte in sede di gara dalla ditta esecutrice per compensare i maggiori costi sostenuti e da sostenere per la rimodulazione dell'intervento di progetto, così come sono stati individuate nella perizia di variante secondo le indicazioni di questa Amministrazione;
- il nuovo quadro economico di variante approvato è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>		
<b>A - LAVORI E FORNITURE</b>		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.635.170,20
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>		<b>1.703.397,49</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE</b>		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di discarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	189,26
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013 ]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI</b>		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	170.339,75
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	3.018,96
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>424.985,91</b>
<b>D - ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C - D)</b>		<b>2.200.000,30</b>

- con la suddetta deliberazione si è demandato ai Responsabili del 2° Settore Tecnico e del 3° Settore Servizi Finanziari tutti i necessari e conseguenti adempimenti correlati all'attuazione della stessa;

- con determinazione di questo Settore n. 47 del 18/07/2016 (R.G. 265/16) si è preso atto ed attuato quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/07/2016 provvedendo ad affidare i maggiori lavori, scaturiti dalla variante di assestamento approvata, alla medesima ditta esecutrice "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" per un importo suppletivo di € 72.619,81 (oltre IVA al 10% per € 7.261,99) rispetto l'importo contrattuale di € 1.630.777,68, alle stesse condizioni del contratto principale ed a quelle sottoscritte con il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, impegnando la spesa complessiva di € 79.881,80 al capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 19 che trova copertura nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 14/07/2016 il direttore dei lavori arch. Francesco Castaldo ha trasmesso gli atti contabili relativi al quarto stato di avanzamento lavori costituiti da:
  1. Libretto delle misure n. 4;
  2. Registro di contabilità n. 4;
  3. Sommario registro di contabilità n. 4;
  4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 per un importo pari ad € 1.612.269,18;
  5. Certificato di pagamento n. 4 per un importo pari ad € 508.800,00 oltre IVA al 10%;
 la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- in data 18/07/2016 con prot. 4454, la ditta MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1\_16 del 15/07/2016 relativa al suddetto 4° SAL dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 508.800,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 50.880,00 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. protocollo n. INAIL\_3260001 del 30/03/2016 con validità al 28/07/2016;

**RITENUTO:**

- di poter approvare il suddetto 4° SAL liquidando il certificato di pagamento alla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" il cui importo trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 3, giusta determinazione di questo Settore 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15);

**VISTI:**

- gli atti contabili dei lavori relativi al quarto stato di avanzamento lavori;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

**VISTO, ALTRESI':**

- la deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 215/2016 che ha programmato la copertura finanziaria degli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015, da completare con le risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli



interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 756.273,50;


## DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il 4° SAL relativo ai lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", per un importo totale di € 1.612.269,18;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 1\_16 del 15/07/2016 emessa dalla ditta "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 -, relativa al 4° SAL dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia", avente un importo imponibile pari a € 508.800,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 50.880,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 559.680,00;
4. **di dare atto** che:
  - l'IVA pari ad € 50.880,00 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - la somma complessiva da liquidare per € 559.680,00 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 3 con imputazione alla Missione 10, Progr. 05, codice 2.02.01.09;
  - il codice CIG è il seguente: 58343799DA;
  - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
arch. Giuseppe Ross







Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi

*[Handwritten signature]*

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 19/01/2016

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

*[Handwritten signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2016

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/10 impegno 440 sub 3 importo € 559'680,00  
 CAPITOLO / impegno / sub / importo € /  
 CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

*[Handwritten signature]*

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio