

COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 413 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 125 / II° del 14/09/2015

OGGETTO: DITTA "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. SABIN" DI VIA MARINI – APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP: I46E10000240001 – CIG: 58183584E9

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, lì

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. SABIN" DI VIA MARINI – APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP: I46E10000240001 – CIG: 58183584E9

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- questo Ente è beneficiario di un contributo per € 377.000,00 (CUP I46E10000240001) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18 lettera b) del decreto Legge n. 185/2008 (cod. prog. 03210CAM062);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2007 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso la scuola elementare A. Sabin" di via Marini;
- con decreto ministeriale prot. n. 15578 del 29/11/2012 è stata approvata la convenzione stipulata tra il comune di Massa di Somma ed il Ministero delle Infrastrutture prot. 6832 del 19/04/2011 per la realizzazione dell'intervento in oggetto classificato al n. 03210CAM062 e l'erogazione del relativo finanziamento (delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009);
- con nota prot. 7518 del 22/04/2013 il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso la convenzione ed il decreto di impegno del finanziamento, comunicando le modalità di erogazione dello stesso;
- con nota prot. 3228 del 14/05/2013 il Comune ha trasmesso quanto richiesto ed il Ministero delle Infrastrutture ha trasferito una prima parte del finanziamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19/11/2013 è stata approvata la programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 377.000,00 totalmente finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture all'annualità 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 33 del 12/06/2014 (R.G. 203/14) è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la contabilità dei lavori all'arch. Aniello Maiello, approvando il relativo disciplinare d'incarico;
- con verbale sottoscritto in data 19/06/2014 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 39 del 23/06/2014 (R.G. 215/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso la scuola elementare A. Sabin" per un importo complessivo di € 377.000,00 che trova totale copertura con i fondi MIT stanziati al capitolo 2480 del bilancio corrente;
- nella fase di verifica dei requisiti post-gara la ditta 1^a classificata e aggiudicataria provvisoria è stata esclusa per irregolarità contributiva;
- con determinazione di questo Settore n. 106 del 23/12/2014 (R.G. 483/14) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta individuale 2^a classificata risultata regolare "IMPRESA FILOSA GAETANO" - C.F. FLSGTN46S14G795V e P. IVA 00413021213 - con sede in Pollena Trocchia (NA) al Corso Umberto I° n. 60, che ha offerto il ribasso del 33,606% per un importo lavori di € 195.550,27 oltre IVA al 10% per € 19.555,03;

- stante l'urgenza di eseguire i lavori aggiudicati alla ditta individuale "IMPRESA FILOSA GAETANO" occorre procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, per non perdere il finanziamento statale;
- in data 09/01/2015 il R.U.P. arch. Dario Saetta ha autorizzato la Direzione Lavori a procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge alla ditta aggiudicataria;
- i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto il 12/01/2015;
- in data 12/02/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 195 con la ditta aggiudicataria;
- con determinazione di questo Settore n. 46 del 07/04/2015 (R.G. 136/15) è stato approvato il primo SAL e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 alla ditta individuale "IMPRESA FILOSA GAETANO" per un importo lordo di € 55.110,00;
- con determinazione di questo Settore n. 86 del 17/06/2015 (R.G. 254/15) è stato approvato il progetto della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Messa in sicurezza e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso la scuola elementare A. Sabin", redatto dal direttore dei lavori e costituito da n. 34 elaborati, che trova copertura nei limiti dell'importo complessivo di € 377.000,00 stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il seguente quadro economico:

	A - LAVORI	Importo	Totale importi
A 1	Importo lavori perizia di variante e suppletiva	€ 408.980,40	
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 403.960,93	
A 2	Importo lavori ribassato del 33,606%	€ 268.205,81	€ 268.205,81
A 3	Oneri Sicurezza "S1" non soggetti a ribasso	€ 3.075,20	
A 4	Oneri Sicurezza "S2" non soggetti a ribasso	€ 1.944,27	
A 5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.019,47
		Totale A:	€ 273.225,28
	B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B 1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza, collaudo	€ 31.500,00	
B 2	Spese per accertamenti geologici, rilievi, indagini	€ 5.243,50	
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	-----	
B 4	Per lavori e somme a disposizione	€ 13.982,90	
B 5	Oneri per alta sorveglianza Ministero 1%	€ 4.089,80	
B 6	Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 max 2%	€ 8.179,60	
B 7	Spese per pubblicazioni	-----	
B 8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnico-statiche, collaudo tecnico amministrativo	€ 3.489,20	
B 9	Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/06	-----	
B 10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.500,00	
		Totale B:	€ 67.985,00
	C - IVA E ALTRE IMPOSTE		
C 1	IVA per lavori 10%	€ 27.322,52	
C 2	CNPAIA (4%) e IVA (22%) per spese tecniche	€ 8.467,20	
		Totale C:	€ 35.789,72
	Costo complessivo dell'intervento in variante (A + B + C):		€ 377.000,00



- con la medesima determinazione è stata affidata sempre alla ditta esecutrice "IMPRESA FILOSA GAETANO" ed alle stesse condizioni del contratto rep. n. 195 del 12/05/2015, l'esecuzione dei maggiori lavori in variante e suppletivi per un importo netto di € 77.675,01 oltre IVA al 10% per € 7.767,50 per un totale di € 85.442,51 accordando una proroga di ulteriori 50 giorni per l'ultimazione di tutti i lavori affidati;

CONSIDERATO CHE:

- in data 07/07/2015 con prot. 4563 è stata trasmessa la documentazione attestante il conferimento della ditta individuale aggiudicataria "IMPRESA FILOSA GAETANO" nella società a responsabilità limitata "FILOSA COSTRUIRE" unipersonale, avente sede legale in Pollena Trocchia (NA) al C.so Umberto I° n. 60 - C.F. e P.IVA 08035701211 - costituita il 18/03/2015 con atto di rep. 143 e racc. 89 per Dott. Alberto Chiosi, Notaio in Tivoli, il cui legale

rappresentante è il sig. Filosa Antonio nato a Pollena Trocchia (NA) il 15/11/1970 C.F. FLSNTN70S15G795I;

- ai sensi dell'art. 2112 e degli articoli 2558 e 2559 codice civile, nella cessione del ramo d'azienda, se non diversamente stabilito, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale e che, la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica a debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese;
- si è proceduto comunque alla verifica dei requisiti per la nuova società "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." dando atto che il conferimento non ha cambiato i soggetti individuati del contratto rep. 195 del 12/02/2015;
- con determinazione di questo Settore n. 123 del 11/09/2015 (R.G. 411/15) si è preso atto delle modifiche intervenute con la costituzione della nuova società che subentra nella titolarità del contratto d'appalto e nell'esecuzione dei lavori in oggetto per l'avvenuto conferimento della ditta individuale "IMPRESA FILOSA GAETANO" nella società "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." unipersonale, senza che ciò determini subappalto o cessione;
- con la medesima determinazione si è provveduto alla riduzione dell'impegno di spesa n. 313/13 sub 404 assunto sul cap. 2480 a favore della ditta "IMPRESA FILOSA GAETANO" per l'importo di € 245.437,81 e, contestualmente, e si è impegnata la stessa somma sul medesimo capitolo al sub 405 in favore della nuova società "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." avente sede legale in Pollena Trocchia (NA) al C.so Umberto I° n. 60 - C.F. e P.IVA 08035701211;

PRESO ATTO CHE:

- in data 23/07/2015 con prot. 4922 il direttore dei lavori arch. Aniello Maiello ha redatto e trasmesso gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Computo metrico;
 2. Libretto delle misure;
 3. Lista operai e mezzi d'opera;
 4. Registro di contabilità;
 5. Sommario registro di contabilità;
 5. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 per un importo pari ad € 161.222,30;
 6. Certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 62.200,00 oltre IVA al 10%;
- in data 14/09/2015 con prot. 5827, la ditta **FILOSA COSTRUIRE srl** ha fatto pervenire la fattura n. 1/PA del 28/07/2015 relativa al suddetto 2° SAL per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso la scuola elementare A. Sabin" di via Marini, per un importo imponibile pari a € 62.200,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.220,00 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. prot. INAIL_698476 con scadenza validità al 20/11/2015;

RITENUTO:

- di poter approvare il suddetto 2° SAL e liquidare il certificato di pagamento n. 2 alla ditta "FILOSA COSTRUIRE S.R.L." il cui importo trova copertura sul capitolo 2480 del bilancio corrente impegno 313/13 sub 405, giusta determinazione di questo Settore n. 123 del 11/09/2015 (R.G. 411/15);

VISTI:


- gli atti contabili dei lavori relativi al secondo stato di avanzamento lavori;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;


DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il 2° SAL relativo ai lavori di "Messa in sicurezza e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso la scuola elementare A. Sabin" di Via marini ed il certificato di pagamento n. 2 avente un importo totale di € 68.420,00 IVA compresa;
3. **di liquidare** la fattura n. 1/PA del 28/07/2015 prot. 5827 emessa dalla ditta "FILOSA COSTRUIRE S.R.L. Unipersonale" - C.F. e P. IVA 08035701211 - con sede in Pollena Trocchia (NA) al Corso Umberto I° n. 60, relativa al 2° SAL avente importo di € 62.200,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.220,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 68.420,00;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 6.220,00 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 68.420,00 trova copertura sul capitolo 2480 del bilancio corrente impegno 313/13 sub 405;
 - l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente dedicato come indicato nella fattura elettronica;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

The image shows a circular official stamp of the Comune di Massa di Somma. The stamp contains the text "COMUNE DI MASSA DI SOMMA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 15/09/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 2480 impegno 313/13 sub 405 importo € 68420,00
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio