



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 455 del 01/10 / 2015


DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 151 / II del 01/10/2015

**OGGETTO:** DITTA "TEDIL SRL" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - POR-FESR 2007/2013 O.O.3.3 - APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CUP: I44H14000370006 - CIG 6007634867

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. 2

FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO:** DITTA "TEDIL SRL" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - POR-FESR 2007/2013 O.O.3.3 - APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CUP: I44H14000370006 - CIG 6007634867

## IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

### IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 193 del 21/06/2013 è stato approvato il programma denominato "Energia Efficiente - Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania";
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 1.078.312,16 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 271 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 1.078.312,16;
- con nota prot. 0339684 del 19/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del progetto esecutivo e del bando di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP. che ha un importo complessivo di € 1.078.275,34 inferiore di € 36,82 rispetto al finanziamento;
- con verbale sottoscritto in data 18/07/2014 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato Arch. Dario Saetta del Servizio LL.PP. di questo Settore Tecnico;
- con Decreto Dirigenziale DIP. 51 Regione Campania n. 72 del 03/02/2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento del progetto l'importo complessivo di € 1.078.312,16 ed in data 05/02/2015 prot. 2015.0000042 è stata sottoscritta la convenzione tra le Amministrazioni;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per un importo complessivo di € 1.078.275,34 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

- con la medesima determinazione è stata approvata la gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- con determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta 1<sup>a</sup> classificata "TEDIL SRL" - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 5,000% per un importo lavori di € 774.406,40 oltre oneri di sicurezza per € 16.653,07 per un totale di € 791.059,47 oltre IVA al 10% pari a € 79.105,95;
- in considerazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria questo Settore ha riformulato il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 791.059,47</b>
<b>CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE</b>			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30))		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	<b>TOTALE CAPITOLO 1</b>		<b>€ 840.968,54</b>
<b>CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)</b>			
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto ( importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici ( importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	<b>TOTALE CAPITOLO 2</b>		<b>€ 91.832,70</b>
<b>CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE</b>			
	<b>TOTALE CAPITOLO 3</b>		<b>€ -</b>
<b>CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE</b>			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche ( 22%)		€ 16.543,19
	<b>TOTALE CAPITOLO 4</b>		<b>€ 100.640,04</b>
	<b>TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)</b>		<b>€ 1.033.441,28</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 44.834,06</b>
	<b>ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 36,82</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51</b>		<b>€ 1.078.312,16</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 15/06/2015 con prot. 4031 il R.U.P. arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la direzione lavori a procedere alla consegna anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge, alla ditta



aggiudicataria, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto per non perdere il finanziamento comunitario;

- in data 18/06/2015 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge, con verbale sottoscritto in pari data indicando alla ditta aggiudicataria le prime opere da realizzare;
- in data 02/07/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 200 con la ditta;
- in data 03/07/2015 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori con verbale sottoscritto in pari data, indicando che gli stessi devono essere ultimati entro il giorno 30/09/2015 per un totale di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
- in data 07/08/2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla sospensione temporanea dei lavori per 16 giorni con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 24/08/2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla ripresa dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 78 del 29/11/2014 (R.G. 429/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 1.078.312,16 per fondi POR-FESR 2007/13 OO.3.3 (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 116 del 07/08/2015 (R.G. 338/15) sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL e liquidato alla ditta il certificato di pagamento n. 1 per un importo totale di € 299.864,71 e con scissione dell'IVA al 10% per € 27.260,43 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72);
- in data 28/09/2015 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha trasmesso gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori costituiti da:
  1. Libretto delle misure n. 2;
  2. Registro di contabilità n. 2;
  3. Sommario registro di contabilità n. 2;
  4. Computo metrico n. 2;
  5. Oneri sicurezza estrinseci;
  6. Stime incidenza sicurezza;
  4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 per un importo pari ad € 574.947,91;
  5. Certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 285.473,64 oltre IVA al 10%;la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- in data 30/09/2015 con prot. 6364, la ditta TEDIL SRL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2-PA del 29/09/2015 relativa al suddetto 2° SAL per i lavori di "Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", con un importo imponibile pari a € 285.473,64 e con scissione dell'IVA al 10% per € 28.547,36 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento D.U.R.C. online prot. INAIL\_712075 del 24/07/2015 con validità al 21/11/2015;

#### **RITENUTO:**

- di poter liquidare il suddetto 2° SAL alla ditta "TEDIL SRL" il cui importo trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente impegno 407/14 sub 3, giusta determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15);

#### **VISTI:**

- gli atti contabili dei lavori relativi al primo stato di avanzamento lavori;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;


## D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il 2° SAL relativo ai lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", avente un importo totale di € 314.021,00 (IVA compresa);
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 2-PA del 29/09/2015 trasmessa con prot. 6364 del 30/09/2015 dalla ditta "TEDIL SRL" - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, relativa al suddetto 2° SAL, avente imponibile di € 285.473,64 con scissione dell'IVA al 10% per € 28.547,36 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 314.021,00;
4. **di dare atto che:**
  - l'IVA pari ad € 28.547,36 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - la somma complessiva di € 314.021,00 trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente impegno 407/14 sub 3;
  - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento comunitario, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
arch. Giuseppe Rossi

The image shows a circular official stamp of the Comune di Massa di Somma. The stamp contains the text "COMUNE DI MASSA DI SOMMA" around the perimeter and "2° SETTORE TECNICO" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 01/10/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 2541 impegno 407/14 sub 3 importo € 314071,02

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio