



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 494 del 19/10/2015


DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 164 / II del 15/10/2015

OGGETTO: DITTA "RICCIO COSTRUZIONI SAS" - LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE AREE ESTERNE ISTITUTO COMPRENSIVO G.L. RADICE 1° STRALCIO" - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP: I41E14000250005 - CIG: 59739779C4

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. 2

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA "RICCIO COSTRUZIONI SAS" - LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE AREE ESTERNE ISTITUTO COMPRENSIVO G.L. RADICE 1° STRALCIO" - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CUP: I41E14000250005 - CIG: 59739779C4

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29/05/2014 è stato approvato il progetto generale definitivo dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione edilizia scolastica dell'Istituto comprensivo G. L. Radice" dell'importo complessivo di € 618.841,44;
- il progetto prevede la realizzazione di un primo lotto/stralcio per l'ampliamento del plesso scolastico esistente da utilizzare come scuola primaria ed un secondo lotto/stralcio per il relativo efficientamento energetico;
- l'intera opera è finanziata in quota parte con i fondi ex CIPE legge 219/81 per un importo di € 304.844,87 e la restante parte con i fondi POR - FESR 2007/2013 O.O. 3.3 per un importo di € 313.996,57;
- questo Settore ha redatto il progetto definitivo per i lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'Istituto comprensivo G. L. Radice - 1° Stralcio";
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 68 del 30/10/2014 (R.G. 394/14) è stata approvata la procedura per l'esecuzione del progetto esecutivo strutturale e dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'Istituto comprensivo G. L. Radice - 1° Stralcio" per un importo complessivo di € 360.470,00 che trova totale copertura in parte con i fondi ex CIPE legge 219/81 ed in parte con i fondi comunali stanziati ai capitoli 3300 e 3495/10 del bilancio corrente;
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in appalto, da espletare con la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione di operatori economici selezionati dall'Elenco delle ditte di fiducia dell'ente;
- con determinazione di questo Settore n. 104 del 22/12/2014 (R.G. 481/14) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta "RUBNER HOLZBAU SUD S.P.A." - C.F. e P. IVA 01774450645 - con sede in Calitri (AV) alla Zona Industriale località Isca Ficocchia, che ha offerto il ribasso del 2,1% per un importo lavori di € 293.726,60 oltre IVA al 10% per € 29.372,66;
- in considerazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria questo Settore ha riformulato il seguente quadro economico post-gara:

A – LAVORI

- Importo lavori ribassato con il 2,1%	€ 291.161,48
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.565,12
TOTALE LAVORI	€ 293.726,60

B – SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA su lavori 10%	€ 29.372,66
- IVA su smaltimenti e spese tecniche 22%	€ 3.525,71
- Spese per smaltimenti	€ 3.650,00
- Imprevisti	€ 1.499,86
- Accantonamento art. 133 co. 3	€ 2.999,72

- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00
- Spese tecniche	€ 5.999,44
- Spese per pubblicità	€ 599,94
- Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 1.300,00
- CNPAIA	€ 476,00
- ECONOMIE DI GARA	€ 7.320,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.743,40
TOTALE GENERALE	€ 360.470,00


- in data 16/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 197 con la ditta;
- in data 30/04/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha proceduto alla consegna dei lavori con verbale sottoscritto in pari data indicando che gli stessi devono essere ultimati entro il giorno 28/07/2015 per un totale di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
- con il verbale di ultimazione lavori del 15/07/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha verificato che alcune lavorazioni comprese nel progetto esecutivo non sono state realizzate, determinando una diminuzione dell'importo contrattuale di € 9.556,36 oltre IVA al 10% per un totale di € 10.512,00;
- i lavori di ristrutturazione della scuola hanno altresì determinato scavi, trincee e piani a quote diverse nelle aree esterne limitrofe, che devono urgentemente essere sistemate e, pertanto, occorre procedere con celerità all'affidamento di detti lavori complementari, individuando una nuova ditta tra i soggetti inseriti nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, dal momento che la ditta principale non intende eseguire nuove opere;
- questo Settore ha redatto il progetto esecutivo dei lavori complementari di sistemazione delle aree esterne della scuola media per un importo di € 32.844,61 oltre IVA al 10% per € 3.284,46 con l'attribuzione del relativo CIG ZED1287E28;
- è possibile quindi il ricorso all'acquisizione in economia delle prestazioni indicate tramite affidamento diretto del R.U.P. ai sensi dell'art. 125 co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 co.10 del D.P.R. n. 207/2010 nonché ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 14 del 30/07/2007;
- necessita altresì rimodulare il quadro economico dell'intero intervento al fine di trovare le risorse economiche per detto affidamento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 03/08/2015 con prot. 5187 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha richiesto la migliore offerta, con ribasso sul computo metrico di progetto, alla ditta COSTRUZIONI RICCIO S.A.S. inserita al n. 57 dell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione e che già ha eseguito alcune opere in subappalto autorizzate per la ditta principale;
- la ditta COSTRUZIONI RICCIO S.A.S., con propria nota prot. 5230 del 05/08/2014, ha fatto pervenire preventivo di offerta per detti lavori applicando un ribasso del 24,00% sul computo metrico di progetto, per un importo netto di € 24.961,90 oltre IVA al 10% per € 2.496,19, congruo e meritevole di accettazione;
- con determinazione di questo Settore n. 114 del 06/08/2015 (R.G. 335/15) sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta COSTRUZIONI RICCIO SAS di Riccio Domenico" - C.F. e P. IVA 05670421212 - con sede in Cercola (NA) alla Via Rubinacci n. 18, che ha offerto il ribasso del 24,00% sul computo metrico di progetto, per un importo netto di € 24.961,90 oltre IVA al 10% per € 2.496,19;
- con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico dell'intero intervento così rimodulato:

A – LAVORI

- Importo lavori principali a consuntivo	€ 281.605,12
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.565,12
TOTALE LAVORI	€ 284.170,24



B – SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori principali al 10%	€ 28.417,03
- Lavori complementari	€ 24.961,90
- IVA sui lavori complementari al 10%	€ 2.496,19
- Imprevisti	€ 1.895,39
- Incentivi ex art. 92 personale interno	€ 6.182,65
- Spese pratiche VV.F.	€ 2.404,00
- Spese pratica Genio Civile	€ 1.080,00
- Spese contributo ANAC	€ 225,00
- Spese servizi tecnici professionisti	€ 6.843,14
- Oneri Cassa professionisti	€ 236,86
- IVA su spese tecniche al 22%	€ 1.557,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.299,76
TOTALE GENERALE	€ 360.470,00

PRESO ATTO CHE:

- in data 06/08/2015 è stato sottoscritto il foglio patti e condizioni con la ditta;
- in data 06/08/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha proceduto alla consegna dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 25/09/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha redatto e trasmesso gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario registro di contabilità;
 4. Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per un importo ribassato pari ad € 13.632,46;
 5. Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 13.564,30 oltre IVA al 10%;
- in data 09/10/2015 con prot. 6703, la ditta "COSTRUZIONI RICCIO SAS di Riccio Domenico" ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 1-2015 del 07/10/2015 relativa al suddetto 1° SAL per i lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'Istituto comprensivo G. L. Radice - Lavori complementari di sistemazione delle aree esterne" con un importo imponibile pari a € 13.564,30 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.356,43 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 31/08/2015 prot. 937993;

RITENUTO:

- di poter approvare e liquidare il suddetto 1° SAL alla ditta "COSTRUZIONI RICCIO SAS di Riccio Domenico" il cui importo trova copertura sul capitolo 3495/10 del bilancio corrente impegni 365/14 sub 2 e 166/15 sub 2, giusta determinazione di questo Settore n. 114 del 06/08/2015 (R.G. 335/15);


VISTI:

- gli atti contabili dei lavori relativi al primo stato di avanzamento lavori;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il 1° SAL relativo ai lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'Istituto comprensivo G. L. Radice - Lavori complementari di sistemazione delle aree esterne", per un importo totale di € 14.920,73 (IVA compresa);
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 1-2015 del 07/10/2015 emessa dalla ditta "COSTRUZIONI RICCIO SAS di Riccio Domenico" - C.F. e P. IVA 05670421212 - con sede in Cercola (NA) alla Via Rubinacci n. 18, relativa al 1° SAL e avente importo imponibile di € 13.564,30 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.356,43 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 14.920,73;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 1.356,43 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 14.920,73 trova copertura sul capitolo 3495/10 del bilancio corrente impegni 365/14 sub 2 e 166/15 sub 2;
 - l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 19/10/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3495/10 impegno 365/14 sub 2 importo € 10512,00

CAPITOLO 11 impegno 166/15 sub 2 importo € 4408,73

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio
