



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

N. 685 del 30/12/2015

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 244 / II del 29/12/2015

OGGETTO: DITTA "RE.PA. SAS DI REGGIO PAOLO" - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ALLA CITTADELLA SCOLASTICA E DELLA VIABILITA' ADIACENTE" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO E ONERI DI DISCARICA - CIG ZF5131C120

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N.

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA "RE.PA. SAS DI REGGIO PAOLO" - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ALLA CITTADELLA SCOLASTICA E DELLA VIABILITA' ADIACENTE" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO E ONERI DI DISCARICA - CIG ZF5131C120

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe ROSSI della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2015 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. per i lavori di "Riqualificazione degli spazi esterni alla cittadella scolastica e della viabilità adiacente", per l'importo complessivo di € 48.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 3010 impegno 442/14 così articolato:
€ 35.563,72 per lavori a base d'asta;
€ 2.436,28 per oneri di sicurezza;
€ 10.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 22 del 16/02/2015 (R.G. 56/15), veniva indetta la relativa gara da tenersi a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione di operatori economici selezionati dall'Elenco delle ditte di fiducia dell'Ente;
- in data 03/03/2015, si è tenuta la suddetta gara e dal relativo verbale è risultata aggiudicataria la ditta "RE.PA. sas di Reggio Paolo" - C.F. 04666221215 e P.IVA 04666221215 - con sede in Massa di Somma (NA) alla Via A. Gramsci n. 109, per l'importo lavori di € 27.695,25 al netto del ribasso offerto del 22,125%, oltre € 2.436,28 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale contrattuale di € 30.131,53, oltre € 3.013,15 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 33.144,68;
- con la sottoscrizione del foglio di Patti e Condizioni in data 02/02/2015, i suddetti lavori venivano consegnati con urgenza e sotto riserva di legge alla ditta RE.PA. sas di Reggio Paolo;
- con determinazione di questo Settore n. 47 del 08/04/2015 (R.G. 137/15), a seguito delle dovute verifiche, i suddetti lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta "RE.PA. sas di Reggio Paolo", impegnando la somma di € 33.144,68 sul capitolo 3010 imp. 442/14 sub 1 e approvando il seguente quadro economico post gara:

A) LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA:

1. Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,125%	€	27.695,25
2. Oneri per la sicurezza	€	2.436,28

TOTALE A) € 30.131,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1. IVA 10% di A)	€	3.013,15
2. Spese Tecniche per Rilievo	€	3.552,64
3. Incentivo UTC	€	1.000,00
4. Imprevisti	€	1.062,60
5. Economie di gara	€	6.240,08

TOTALE B) € 17.868,47

TOTALE GENERALE A) + B) € 48.000,00

- in data 13/04/2015 veniva sottoscritto il verbale di consegna lavori con la ditta aggiudicataria stabilendo il termine dell'ultimazione degli stessi alla data del 11/06/2015;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 3406 del 19/05/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha relazionato circa la necessità di eseguire lavori suppletivi e migliorativi non previsti nel progetto approvato e consistenti in:
 - parziale abbattimento e rifacimento del muro di recinzione della scuola materna;
 - realizzazione del marciapiede sul lato sx per l'intera lunghezza della nuova viabilità;
 - realizzazione di quattro varchi di cui 2 carrabili e due pedonali a chiusura della Cittadella scolastica;
 - fornitura in opera di segnaletica orizzontale e verticale;
 - fornitura di fioriere spartitraffico;
- nelle more della redazione della perizia in data 26/05/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha disposto la sospensione temporanea dei lavori;
- la ditta ha richiesto comunque la redazione del consuntivo lavori eseguiti alla stessa data e con determinazione di questo Settore n. 112 del 04/08/2015 (R.G. 333/15) è stato liquidato il primo SAL alla ditta "RE.PA. sas di Reggio Paolo" con un importo di € 26.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 28.600,00;
- in data 30/10/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha trasmesso la perizia di variante suppletiva;
- con determinazione di questo Settore n. 196 del 06/11/2015 (R.G. 555/15) è stata approvata la perizia di variante suppletiva e migliorativa dei lavori di "Riqualificazione degli spazi esterni alla cittadella scolastica e della viabilità adiacente" affidando i maggiori lavori alla medesima ditta esecutrice;
- il nuovo quadro economico dell'opera, opportunamente rettificato, è il seguente:

A) LAVORI A MISURA E ONERI SICUREZZA:

1. Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,125%	€	39.607,00
2. Oneri per la sicurezza	€	2.436,28

TOTALE A)	€	42.043,28
------------------	----------	------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1. IVA 10% di A)	€	4.204,33
2. Spese tecniche per rilievo	€	3.552,64
3. Incentivi U.T.C. ex art. 92	€	999,75
4. Oneri per discarica	€	1.200,00
5. Arrotondamento non impegnato	€	0,28

TOTALE B)	€	9.957,00
------------------	----------	-----------------

TOTALE GENERALE A) + B)	€	52.000,00
--------------------------------	----------	------------------

- le opere suppletive e migliorative, scaturite da circostanze imprevedibili in fase di progetto, ammontano a complessivi € 11.911,47 oltre IVA al 10% in parte già aventi copertura finanziaria;
- con la medesima determinazione è stata imputata parte del suddetto importo per € 11.302,68 sul capitolo 3010 (impegno 442/14 sub 2) nonché la differenza di € 4.000,00 sul capitolo 3260 (impegno 470 per € 1.799,94 e impegno 471 per € 2.200,06) del bilancio di esercizio corrente;
- in data 13/11/2015 il direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha sottoscritto il verbale di ripresa lavori con la ditta stabilendo il termine dell'ultimazione degli stessi alla data del 27/11/2015;
- in data 27/11/2015 i lavori sono stati ultimati ed in data 14/12/2015 il direttore dei lavori arch. Dario Saetta ha sottoscritto con la ditta il certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22/12/2015 il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario SAETTA ha redatto e trasmesso gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori costituiti da:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario registro di contabilità;



4. Stato Finale dei Lavori per un importo di € 39.607,00 al netto del ribasso del 22,125% oltre oneri della sicurezza per € 2.436,28 ed IVA al 10%;
5. Certificato di pagamento finale per un importo pari ad € 16.043,28 oltre € 1.604,33 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 17.647,61;
- in data 28/12/2015 con prot. 8620, la ditta RE.PA. SAS di REGGIO PAOLO ha trasmesso la fattura elettronica n. 20/PA del 23/12/2015 relativa al suddetto Stato Finale dei lavori di "Riqualificazione degli spazi esterni alla cittadella scolastica e della viabilità adiacente", avente un importo imponibile pari a € 16.043,28 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.604,33 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
 - il R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario SAETTA ha autorizzato la medesima ditta alla fatturazione degli oneri di discarica sostenuti e contabilizzati nel quadro economico della perizia di variante suppletiva e migliorativa;
 - in data 28/12/2015 con prot. 8621 la ditta RE.PA. SAS di REGGIO PAOLO ha trasmesso la fattura elettronica n. 21/PA del 23/12/2015 relativa al pagamento degli oneri di discarica, avente un importo imponibile di € 1.090,91 e con scissione dell'IVA al 10% per € 109,09 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
 - per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
 - che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento DURC emesso dall'INAIL in data 30/11/2015 prot. 1836315 con validità fino al 29/03/2016;

RITENUTO:

- pertanto necessario, di dovere procedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta "RE.PA. sas di Reggio Paolo", così come redatti dal R.U.P. e direttore dei lavori, liquidando le fatture pervenute il cui importo trova copertura sui capitoli 3010 e 3260 del bilancio di esercizio corrente, giusta determinazione di questo Settore n. 196 del 06/11/2015 (R.G.555/15);

VISTI:

- gli atti contabili dei lavori relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale per un importo di € 39.607,00 oltre oneri della sicurezza per € 2.436,28 ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 14/12/2015 per i lavori di "Riqualificazione degli spazi esterni alla cittadella scolastica e della viabilità adiacente", redatti dal R.U.P. e direttore dei lavori arch. Dario Saetta;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 20/PA del 23/12/2015 emessa dalla ditta RE.PA. SAS DI REGGIO PAOLO - C.F. e P.IVA 04666221215 - con sede in Massa di Somma (NA) alla Via A. Gramsci n. 109, relativa allo Stato Finale dei lavori, per l'importo imponibile di € 16.043,28 e con scissione dell'IVA al 10% per € 1.604,33 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 17.647,61;

Massa di Somma (NA) alla Via A. Gramsci n. 109, relativa al pagamento degli oneri di discarica, avente un importo imponibile di € 1.090,91 e con scissione dell'IVA al 10% per € 109,09 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 1.200,00;

5. di dare atto che:

- l'IVA complessiva pari ad € 1.713,42 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- la somma totale fatturata di € 18.847,61 trova copertura sui capitoli 3010 e 3260 del bilancio di esercizio corrente;
- l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle fatture elettroniche;

6. di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe ROSSI



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 20/12/15

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3010 impegno 442/14 sub 1 importo € 4.544,68
CAPITOLO 3010 impegno 442/14 sub 2 importo € 11.307,68
CAPITOLO 3260 impegno 470/15 sub / importo € 1800,25
CAPITOLO 3260 impegno 471/15 sub 1 importo € 1200,00

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio