



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 135 del 27/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **48** del **27/03/2017**

OGGETTO:

DITTA "TEDIL SRL" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE" - POR-FESR 2007/2013 O.O.3.3 - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 FINALE - CUP: I44H14000370006 - CIG 6007634867

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 1.078.312,16 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 271 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 1.078.312,16;
- con nota prot. 0339684 del 19/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per l'attuazione dell'intervento;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP. che ha un importo complessivo di € 1.078.275,34 inferiore di € 36,82 rispetto al finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale DIP. 51 Regione Campania n. 72 del 03/02/2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento del progetto l'importo complessivo di € 1.078.312,16 ed in data 05/02/2015 prot. 2015.0000042 è stata sottoscritta la convenzione tra le Amministrazioni;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico



scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per un importo complessivo di € 1.078.275,34 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

- con la medesima determinazione è stata approvata la gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- con determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta 1^a classificata "TEDIL SRL" - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 5,000% per un importo lavori di € 774.406,40 oltre oneri di sicurezza per € 16.653,07 per un totale di € 791.059,47 oltre IVA al 10% pari a € 79.105,95;
- in considerazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria questo Settore ha riformulato il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	TOTALE LAVORI		€ 791.059,47
CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	Imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30)		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 840.968,54
CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)			
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 91.832,70
CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE			
	TOTALE CAPITOLO 3		€ -
CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 16.543,19
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 100.640,04
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 1.033.441,28
	ECONOMIE DI GARA		€ 44.834,06
	ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO		€ 36,82
	IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51		€ 1.078.312,16

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 78 del 29/11/2014 (R.G. 429/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 1.078.312,16 per fondi POR-FESR 2007/13 OO.3.3 (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/06/2015 con prot. 4031 il R.U.P. arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la direzione lavori a procedere alla consegna anticipata in via d'urgenza e sotto riserva di legge, alla ditta aggiudicataria, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto per non perdere il finanziamento comunitario;
- in data 18/06/2015 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge, con verbale sottoscritto in pari data indicando alla ditta aggiudicataria le prime opere da realizzare;
- in data 02/07/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 200 con la ditta;
- in data 03/07/2015 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori con verbale sottoscritto in pari data, indicando che gli stessi devono essere ultimati entro il giorno 30/09/2015 per un totale di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
- in data 07/08/2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla sospensione temporanea dei lavori per 16 giorni causa mancanza di materiali e ferie estive con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 24/08/2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla ripresa dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 21/09/2015 il direttore dei lavori ha proceduto alla sospensione a tempo indeterminato dei lavori in quanto gli stessi interferivano con le attività didattiche appena iniziate, così come richiesto dal Dirigente scolastico;
- con nota del 30/06/2016 l'Amministrazione Comunale ha comunicato al R.U.P. il proprio intendimento di richiedere una perizia di variante al fine di prendere atto delle lavorazioni già eseguite e quelle da eseguire extra contratto, disponendo per la loro copertura economica dei costi, la compensazione a scomputo delle opere di miglioria proposte dall'impresa esecutrice in sede di aggiudicazione dell'appalto con la conseguente rimodulazione dell'intervento previsto;
- con nota del 15/07/2016 il R.U.P. ha comunicato alla Direzione Lavori l'intendimento dell'Amministrazione e disposto di redigere una perizia di variante per assestamento previo mantenimento dell'attuale sospensione dei lavori e concessione di congrua proroga, autorizzando al contempo i lavori imprevisi e/o suppletivi ma nell'ambito dell'importo contrattuale.
- in data 29/09/2016 con nota prot. n. 6282 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante richiesta nella modalità di assestamento parziale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11/10/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice senza alcun aumento rispetto all'importo contrattuale di € 791.059,47 e quindi nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Settore Tecnico n. 116 del 07/08/2015 (R.G. 338/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice, avente un importo imponibile di € 272.604,28 con scissione dell'IVA al 10% per € 27.260,43 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 299.864,71;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 151 del 01/10/2015 (R.G. 455/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice che, dedotto l'importo del primo, ha un importo imponibile di € 285.473,64 con scissione dell'IVA al 10% per € 28.547,36 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 314.021,00;
- in data 17/10/2016 il direttore dei lavori ha proceduto alla ripresa dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 22/10/2016 il direttore dei lavori ha proceduto alla sospensione temporanea dei lavori per il trasferimento delle attività didattiche dalle aule interessate dai lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- in data 02/11/2016 il direttore dei lavori ha proceduto alla ripresa parziale dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;



- con determinazione del Settore Tecnico n. 84 del 17/11/2016 (R.G. 417/16) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice che, dedotto l'importo del primo e del secondo, ha un importo imponibile di € 162.719,10 con scissione dell'IVA al 10% per € 16.271,91 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 178.991,01;
- in data 13/12/2016 il direttore dei lavori ha proceduto alla ripresa totale dei lavori con verbale sottoscritto in pari data;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 17/02/2017 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 20/02/2017;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22/03/2017 con prot. n. 2490 il direttore dei lavori ing. Gaetano Punzo ha trasmesso gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori costituiti da:
 1. Libretto delle misure;
 2. Registro di contabilità;
 3. Sommario registro di contabilità;
 4. Computo metrico;
 5. Relazione sul conto finale;
 6. Stato di Finale dei Lavori per un importo pari ad € 815.164,63;
 7. Certificato di pagamento n. 4 Finale per un importo pari ad € 66.186,65 oltre IVA al 10%;
- la ditta ha sottoscritto i medesimi atti per accettazione e senza riserve;
- in data 24/03/2017 con prot. 2562, la ditta TEDIL SRL ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 3-17 del 23/03/2017 relativa al suddetto Stato Finale dei lavori di "Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", con un importo imponibile pari a € 66.186,65 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.618,67 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento D.U.R.C. online prot. INPS_5413446 del 29/12/2016 con validità al 28/04/2017;

RITENUTO:

- di poter approvare il suddetto Stato Finale dei lavori liquidando il relativo certificato di pagamento alla ditta "TEDIL SRL" il cui importo trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente impegno 407/14 sub 3, giusta determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15);

VISTI:

- gli atti contabili dei lavori relativi allo stato finale;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

VISTO, ALTRESI':


- la deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 215/2016 che ha programmato la copertura finanziaria degli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015, da completare con le risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli

interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 312.752,88;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** lo Stato Finale dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice", avente un importo totale di € 66.186,65 oltre IVA al 10%;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. 3-17 del 23/03/2017 trasmessa con prot. 2562 del 24/03/2017 dalla ditta "TEDIL SRL" - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, relativa al suddetto Stato Finale, avente imponibile di € 66.186,65 e con scissione dell'IVA al 10% per € 6.618,67 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 72.805,32;
4. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 6.618,67 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - la somma complessiva di € 72.805,32 trova copertura sul capitolo 2541 del bilancio corrente all'impegno 407/14 sub 3;
 - l'importo dovuto sarà comunque accreditato solo dopo l'erogazione del finanziamento da parte della Regione sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale;
6. **allega** alla presente determinazione:
 N. 1 FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 27/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 7541 IMP. 407/14 sub 3 ss. 2 LIQ. 503/17 Importo € 72'805,32

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario

Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio