



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 427 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 135 / II° del 16/09/2015

OGGETTO: DITTA ING. G. LOMBARDI & C. S.R.L. – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RUDERI CHIESA VECCHIA S. MARIA ASSUNTA – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – APPROVAZIONE CONSUNTIVO E IMPEGNO SPESA – CIG Z64161C566

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi

allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA ING. G. LOMBARDI & C. S.R.L. – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RUDERI CHIESA VECCHIA S. MARIA ASSUNTA – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – APPROVAZIONE CONSUNTIVO E IMPEGNO SPESA – CIG Z64161C566

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento al medesimo della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con verbale di somma urgenza prot. n. 991 del 09/02/2015 il Responsabile del 2° Settore Tecnico ha accertato che:
- su segnalazione del Servizio di Polizia Municipale, presso la Chiesa vecchia di S. Maria Assunta sita in Via Ascoli, si segnala il parziale crollo dell'arco che affianca la volta dell'abside prospiciente la Via Ascoli, con caduta di grosse pietre tufacee sul sottostante vano adibito a deposito/cantina ma non utilizzato nonché il crollo totale del solaio di copertura del suddetto deposito/cantina costituito da travi in ferro e laterizi.
- nel medesimo verbale si dichiara che permane una condizione di celato pericolo in quanto le continue piogge di questi giorni scorsi hanno determinato tale crollo e possono compromettere anche la restante copertura della chiesa, rendendo tra l'altro vani i lavori da poco eseguiti di messa in sicurezza della volta con la costruzione di un ponteggio di emergenza; inoltre le piogge possono allagare il sottostante deposito/cantina oramai privo di copertura e infiltrarsi nelle strutture murarie nude della chiesa; pertanto necessita intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità intervenendo per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana sulla copertura della chiesa e mettendo in sicurezza la parte ancora in piedi dell'arco e prossima al crollo; le opere dovranno avere immediato avvio.;
- il Responsabile del Settore ha contattato l'impresa "ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL", con sede legale a Casoria (NA) in Via G. Gigante, 108 - C.F. e P.IVA 00609250634 - in quanto alla stessa è stato già affidato l'appalto di "Recupero e riqualificazione degli spazi della Chiesa di S. Maria Assunta" essendo in possesso della qualificazione OG2 per eseguire restauri su beni storici, che ha dato immediata disponibilità;
- con Ordine di Servizio del 09/02/2015 ai sensi dell'art. 176 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. sono stati affidati alla citata impresa i seguenti lavori urgenti:
 - 1) messa in sicurezza dell'arco parzialmente crollato con rete e funi metalliche e con l'inserimento di uno o più cristi;
 - 2) protezione della volta e delle altre strutture orizzontali della chiesa con massetto leggero armato sp. 5/8 cm. e stesura di idoneo prodotto impermeabilizzante liquido;
 - 3) protezione provvisoria del deposito/cantina con tettoia in lamiera di ferro e parziale pulizia delle macerie ivi crollate;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori sono stati eseguiti regolarmente nei 15 giorni assegnati dalla ditta ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL e in data 04/03/2015 è stato trasmesso il conto consuntivo dei lavori eseguiti per un importo complessivo di € 7.300,00 oltre IVA al 10% che è stato accettato dal RUP;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la regolarità dell'intervento e con esso il consuntivo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta, impegnando la somma complessiva di € 8.030,00 al capitolo appositamente predisposto del bilancio corrente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il consuntivo dei lavori di somma urgenza accertati e regolarmente eseguiti dall'impresa "ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL", con sede legale a Casoria (NA) in Via G. Gigante, 108 - C.F. e P.IVA 00609250634 - per un importo complessivo di € 8.030,00 compreso IVA al 10%;
3. **di impegnare** la somma complessiva di 8.030,00 (di cui € 7.300,00 per lavori ed € 730,00 per IVA al 10%) imputandola al capitolo 1020 del bilancio corrente;
4. **di dare atto** che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo alla ditta avverrà con successiva determinazione di questo Settore previa presentazione di fattura e regolarità contributiva;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale:
 - a) ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 30.07.2007;
 - b) ai sensi dell'art. 18 della Legge 134/2012 dando atto che i dati oggetto di pubblicazione sono i seguenti:
 - I. BENEFICIARIO: ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL;
 - II. P.IVA: 00609250634;
 - III. IMPORTO: € 8.030,00 (di cui € 7.300,00 per lavori ed € 730,00 per IVA al 10%);
 - IV. NORMA O TITOLO: numero della presente determinazione;
 - V. SETTORE: Tecnico;
 - VI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Rossi;
 - VII. MODALITA' SELEZIONE: affidamento diretto ex art. 125, comma 10, D.Lgs. 163 del 2006 e art. 25 del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
 - VIII. OGGETTO: Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza ruderi chiesa vecchia.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 17/09/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 1020 impegno 395 sub _____ importo € 8030,00
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /
CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio