



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 500 del 19/10/2015

DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE TECNICO

N. 170 / II del 15/10/2015

OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR FESR 2006/13 O.O.6.3 - CUP I47H13001890002 - DITTA "COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z7B161C8A8

IL RESPONSABILE II° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi

allegati N. 2

FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP  
 ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DI PIAZZA DELL'AUTONOMIA E VIE DI ACCESSO PRIMO LUOGO DI APPROCCIO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO" - POR FESR 2006/13 O.O.6.3 - CUP I47H13001890002 - DITTA "COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z7B161C8A8**

## **IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO**

### **IN ATTUAZIONE:**

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo appaltabile dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014 è stata approvata l'integrazione e variazione alla programmazione triennale delle OO.PP. 2013/2015 ove è inserita l'opera in oggetto per un importo di € 2.200.000,30 totalmente finanziata con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 496 del 22/11/2013 ai fini della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e non al finanziamento, iniziative di accelerazione della spesa;
- con nota prot. 903 del 04/02/2014 questa Amministrazione ha trasmesso in Regione tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione e finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014 il progetto è stato dichiarato coerente ed ammesso a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 6.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 2.200.000,30;
- con nota prot. 0372314 del 30/05/2014 la Regione Campania ha trasmesso la convenzione/accordo sottoscritta tra le parti per l'attuazione dell'intervento;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 43 del 27/06/2014 (R.G. 229/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio" per un importo complessivo di € 2.200.000,30 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 3099/10 del bilancio di esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 12 del 30/01/2015 (R.G. 34/15) sono stati aggiudicati, in via definitiva, i suddetti lavori all'Associazione temporanea di imprese 1<sup>a</sup> classificata e risultata regolare, costituita dalla capogruppo GIEMME LAVORI SRL - C.F. e P. IVA 03361330610 - con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 e dalla mandante GE.BA. COSTRUZIONI SAS - C.F. e P. IVA 02462070612 - con sede in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. 75, che sull'offerta economica ha offerto il ribasso del 4,000% per un importo lavori di € 1.630.777,68 oltre IVA al 10% pari a € 163.077,77;
- in data 08/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 196 con l'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- in data 22/04/2015 con nota prot. 2781 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso agli Enti competenti la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 e smi;
- in data 24/04/2015 con nota prot. 2858 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la Direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori all'A.T.I. aggiudicataria;
- con processo verbale del 27/04/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;

- con determinazione di questo Settore n. 84 del 15/06/2015 (R.G. 250/15) si è preso atto della costituita società consortile "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Nicola Fabozzi n. 40 - C.F. e P.IVA 04058560618 - per la realizzazione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del Centro storico miglioramento della qualità urbana di Piazza dell'Autonomia e vie di accesso primo luogo di approccio al Parco Nazionale del Vesuvio - CUP: I47H13001890002 e CIG: 58343799DA - già affidati con contratto d'appalto rep. n. 196 del 08/04/2015 all'Associazione temporanea di imprese GIEMME LAVORI SRL (capogruppo) e GE.BA. COSTRUZIONI SAS (mandante);
- con determinazione di questo Settore n. 110 del 03/08/2015 (R.G. 250/15) è stata liquidata la fattura n. 1 del 28/07/2015 emessa dalla "MDS LAVORI SOC. CONSORTILE ARL" e relativa alla richiesta di anticipazione del 10% dei lavori per un importo lordo di € 179.385,54;

#### CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 98 del 17/12/2014 (R.G. 473/14) è stata accertata l'entrata pari ad € 2.200.000,30 per fondi POR-FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 (Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 20/05/2014) con imputazione al capitolo 834 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 3099/10 del bilancio 2014;
- il quadro economico post-gara per l'intervento in oggetto, risulta così approvato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO</b>		
<b>A - LAVORI E FORNITURE</b>		
(a1)	lavori a misura e/o a corpo con ribasso offerto del 4,000%	1.562.550,39
(a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	68.227,29
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>		<b>1.630.777,68</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE</b>		
(b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] - sono inclusi gli oneri di scarica	30.000,29
(b2)	rilievi, accertamenti e indagini	6.595,15
(b3)	imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R. 207/2010] (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 30)	72.809,07
(b4)	accantonamento [2% del totale lavori appaltabili art. 133, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 - Decreto Ministero Infrastrutture del 14.02.2013 ]	23.600,07
(b5)	spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	26.500,00
(b6)	spese per commissioni giudicatrici	3.000,00
(b7)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla direzione lavori	31.500,00
(b8)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	24.000,00
(b9)	spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative alla assistenza giornaliera cantiere e contabilità	18.000,00
(b10)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18.000,00
(b11)	spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività svolte nel procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente [art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]	22.890,86
(b12)	spese per pubblicità	5.000,00
(b13)	allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi	3.000,00
(b14)	spese per riproduzione elaborati	3.500,00
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA E ONERI</b>		
(b15)	Oneri CNPAIA 4%	4.303,81
(b16)	IVA 10% sui lavori	163.077,77
(b17)	IVA 10% su imprevisti e lavori in economia	10.280,94
(b18)	IVA 22% su spese	31.547,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>497.605,72</b>
<b>ECONOMIE DI GARA DA DISIMPEGNARE</b>		<b>71.616,90</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>		<b>2.200.000,30</b>

- tra le somme a disposizione (b13) sono previste spese per allacciamenti ai pubblici servizi inclusi gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi, necessari alla regolare prosecuzione dei lavori dell'appalto, per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA al 10%;
- dato l'importo è possibile il ricorso all'acquisizione in economia delle spese indicate tramite affidamento diretto del R.U.P. ai sensi dell'art. 125 co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e

dell'art. 267 co.10 del D.P.R. n. 207/2010 nonché ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 14 del 30/07/2007;

#### **ATTESO CHE:**

- nel corso dei lavori di scavo nella Piazza Autonomia per la realizzazione della fontana a raso, si è riscontrata la presenza delle reti di acquedotto e gas metano a quote non previste e secondo un tracciato non segnalato nei progetti forniti dalle società di gestione dei servizi;
- con nota del 18/06/2015 prot. 4150 l'Amministrazione ha richiesto un sopralluogo tecnico alla società GORI S.p.A. per la verifica degli ingombri e delle quote della rete acquedotto di competenza, comunicando la disponibilità ad eseguire i lavori complementari di scavo ed ogni altra eventuale assistenza richiesta;
- con nota del 19/06/2015 prot. 4169 l'Amministrazione ha richiesto un sopralluogo tecnico alla società NAPOLETANAGAS S.p.A. per la verifica degli ingombri e delle quote della rete gas metano di competenza, comunicando la disponibilità ad eseguire i lavori complementari di scavo ed ogni altra eventuale assistenza richiesta;
- dopo numerosi solleciti le società hanno presenziato i sopralluoghi solo alla fine del mese di luglio, determinando due interventi di spostamento dei sottoservizi da farsi nel mese di settembre, ed hanno richiesto l'esecuzione degli scavi con il conseguente ripristino a carico del Comune e sotto la loro supervisione;
- il R.U.P. ha richiesto all'impresa appaltatrice la disponibilità all'esecuzione dei suddetti interventi, ma la stessa ha comunicato di non poter mettere a disposizione ulteriori uomini e mezzi già tutti impegnati nei lavori dell'appalto principale, pertanto necessita affidare tali interventi ad altra ditta;
- pertanto, in data 03/08/2015 con prot. 5187 il R.U.P. arch. Giuseppe Rossi ha richiesto la migliore offerta alla ditta COSTRUZIONI RICCIO S.A.S. con sede in Cercola (NA) alla Via Rubinacci n. 18 - C.F e P.IVA 05670421212 - inserita al n. 57 dell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione e che ha già eseguito diligentemente diversi affidamenti sul territorio;
- dopo intercorsi diversi sopralluoghi e condivisa contrattazione, la ditta COSTRUZIONI RICCIO S.A.S., con propria nota prot. 6166 del 24/09/2015, ha fatto pervenire preventivo di offerta per detti interventi con un importo netto di € 3.000,00 oltre IVA al 10% per € 300,00 congruo e meritevole di accettazione;
- l'importo offerto per un totale di € 3.300,00 trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con determinazione n. 147 del 28/09/2015 (R.G. 439/2015) sono stati affidati i lavori per lo spostamento dei sottoservizi esistenti nella Piazza Autonomia alla ditta "COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." con sede in Cercola (NA) alla Via Rubinacci n. 18 - C.F e P.IVA 05670421212, per un importo di € 3.000,00 con scissione dell'IVA al 10% per € 300,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 3.300,00;
- la suddetta ditta ha regolarmente eseguito i lavori in argomento;
- in data 15/10/2015 con prot. 6849, la ditta "COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2-15 del 14/10/2015 relativa ai lavori eseguiti sui sottoservizi di Piazza dell'Autonomia, avente un importo imponibile pari a € 3.000,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 300,00 ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 che sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato ai sensi del DPR 445/00 di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- che la ditta risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato dal documento D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 31/08/2015 prot. 937993 con validità fino al 29/12/2015;

#### **RITENUTO:**

- di poter liquidare la fattura alla ditta COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." il cui importo trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente all'impegno 440/14 sub 16, giusta determinazione di questo Settore 147 del 28/09/2015 (R.G. 439/15), dando atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;




**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

**D E T E R M I N A**

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. 2\_15 del 14/10/2015 emessa dalla ditta "COSTRUZIONI RICCIO S.A.S." con sede in Cercola (NA) alla Via Rubinacci n. 18 - C.F e P.IVA 05670421212, relativa ai lavori eseguiti sui sottoservizi esistenti di Piazza dell'Autonomia, avente un importo imponibile pari a € 3.000,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 300,00 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di € 3.300,00;
3. **di dare atto** che:
  - l'IVA pari ad € 300,00 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - la somma complessiva da liquidare per € 3.300,00 trova copertura sul capitolo 3099/10 del bilancio corrente impegno 440/14 sub 16;
  - l'importo dovuto sarà accreditato sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
arch. Giuseppe Rossi



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Rossi'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI MASSA DI SOMMA' around the perimeter and a central emblem featuring a sun and a building. The stamp is partially overlapping the signature.

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 19/10/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	R
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/10 impegno 440/14 sub 16 importo € 3.300,00

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio