


ATTI



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 564 del 16/11/2015

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 198 / II del 16/11/2015

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA RADICE" – POR CAMPANIA FESR 2007-2013 OO.3.1 – CUP: I41B14000190006 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

IL RESPONSABILE II° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N.

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA RADICE" – POR CAMPANIA FESR 2007-2013 OO.3.1 – CUP: I41B14000190006 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 193 del 21/06/2013 è stato approvato il programma denominato "Energia Efficiente - Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania";
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Impianto fotovoltaico scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 101.183,26 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 270 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.1 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 101.183,26;
- con nota prot. 0300713 del 02/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per il finanziamento e l'attuazione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Rossi ha disposto che il Servizio LL.PP. provvedesse all'elaborazione del progetto esecutivo e della procedura di gara con urgenza nei tempi richiesti dalla Regione;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP.;
- con verbale sottoscritto in data 18/07/2014 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/10 in contraddittorio con il progettista incaricato Arch. Dario Saetta del Servizio LL.PP. di questo Settore Tecnico;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 89 del 09/12/2014 (R.G. 445/14) è stata approvata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori ed è stato approvato lo schema di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in appalto, da espletare con la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, previa consultazione di operatori economici selezionati dall'Elenco delle ditte di fiducia dell'ente;
- con la medesima determinazione è stata accertata l'entrata pari ad € 101.183,26 per fondi POR-FESR (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;
- con determinazione di questo Settore n. 50 del 15/04/2015 (R.G. 142/15) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta "ICIL S.R.L." - C.F. e P.IVA 09813891000 - con sede legale in Setteville di Guidonia di Montecelio (RM) alla Via Ugo Foscolo n. 9, per l'importo netto di € 58.758,17 oltre IVA 10% per € 5.875,82;
- con le determinazioni di questo Settore nn. 89/14, 50/15, 103/15, 104/15, 106/15, 174/15, 175/15 e 176/15 sono state impegnate tutte le somme a disposizione di cui ai lavori, nonché del capitolo 2 e parte del capitolo 4 (IVA 40% e 22%) del quadro economico post-gara,

rimanendo non spese le sole somme per imprevisti e accantonamento con la relativa IVA per complessivi € 5.121,70 oltre le economie di gara ammontanti ad € 21.227,80;

- con determinazione di questo Settore n. 179 del 22/10/2015 (R.G. 525/15) sono state disimpegnate le economie di gara e le somme non spese del quadro economico per un importo lordo di € 26.349,50 ed è stata approvata la riduzione dell'accertamento dell'entrata per € 74.833,76 al capitolo 839 modificando analogamente l'impegno 406/14 con la medesima somma al capitolo 2541 di spesa del bilancio di esercizio corrente;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/07/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 202 con la ditta aggiudicataria;
- in data 22/07/2015 con nota prot. 4901 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha trasmesso agli Enti competenti la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 e smi;
- in data 22/07/2015 con nota prot. 4902 il R.U.P. Arch. Giuseppe Rossi ha autorizzato la Direzione lavori a procedere alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
- con processo verbale del 23/07/2015 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- con processo verbale del 14/10/2015 i lavori sono stati ultimati;
- in data 15/10/2015 il direttore dei lavori ing. Antonio Durante ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori;
- con determinazione di questo Settore n. 181 del 26/10/2015 (R.G. 529/15) è stato approvato lo Stato Finale dei lavori e liquidato il certificato di pagamento unico alla ditta esecutrice per un importo totale di € 64.633,99 (IVA compresa);

PRESO ATTO CHE:

- in data 12/11/2015 prot. 7651 il direttore dei lavori Ing. Antonio Durante ha redatto e trasmesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- in data 13/11/2015 prot. 7670 il R.U.P. arch. Giuseppe Rossi ha redatto la propria relazione sul conto finale;
- con la richiamata determinazione n. 179 del 22/10/2015 sono state disimpegnate le economie e le somme non spese dell'intervento, senza però procedere all'approvazione del quadro economico consuntivo;


RITENUTO di poter procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico consuntivo e di conseguenza svincolare la cauzione definitiva prodotta dalla ditta a mezzo polizza fidejussoria n. 000005009023099188 del 15.07.2015 della Fata Assicurazioni Danni S.p.A. - Agenzia di Velletri 154 - per l'importo di € 5.876,00 pari al 10% dell'importo dell'appalto;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;

DETERMINA

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Impianto fotovoltaico scuola media G. Lombardo Radice" preso atto della relazione sul conto finale redatta dal direttore dei lavori e della relazione riservata sul conto finale redatta dal R.U.P. e di conseguenza **svincolare la cauzione definitiva** prodotta dalla ditta "ICIL S.R.L." a mezzo polizza fidejussoria n. 000005009023099188 del 15.07.2015 della Fata Assicurazioni Danni S.p.A. - Agenzia di Velletri 154;




3. di approvare il seguente quadro economico consuntivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO			
A1	IMPORTO LAVORI RIBASSATO - FOTOVOLTAICO		€ 55.920,23
A2	STIMA INCIDENZA MANODOPERA		€ 5.231,52
A3	ONERI SICUREZZA INTERNI		€ 381,78
A4	ONERI SICUREZZA ESTERNI		€ 2.456,16
A5	TOTALE INTERVENTO (A1+A4)		€ 58.758,17
CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE		
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 58.758,17
(b1)	lavori in economia		€ -
(b2)	forniture		€ -
(b4)	allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
(b5)	Imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30))		€ -
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ -
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 58.758,17
CAPITOLO2	SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)		
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 1.561,12
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 3.122,25
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 1.561,12
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 495,20
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 266,62
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 1.561,12
	CNPAIA		€ 187,33
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 8.754,76
CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE		
(b6)	acquisizione aree (inerenti le spese relative al pagamento del canone dell'area demaniale in fase di lavori)		€ -
(b7)	acquisizione immobili		€ -
	TOTALE CAPITOLO 3		€ -
CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE		
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 5.875,82
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.445,00
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 7.320,82
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 74.833,76


4. di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- alla Regione Campania, Responsabile dell'Obiettivo Operativo 3.1 POR-FESR Campania 2007/2013 - per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Massa di Somma, li 16/11/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 201__

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio
